

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2021 年第 5 期

校园建设处

2021 年 12 月 20 日

一、本周施工现场完成情况

1. 办公区西侧料场及南侧场地、道路硬化。
2. 止水帷幕施工完成。
3. 土方外运 20500m³（虚方）；观测井施工，目前已完成 10 口。
4. 钢管桩施工完成 110 根；土钉钻孔、安装钢筋完成 250 根（累计 450 根），土钉灌浆完成 450 根。
5. 护坡钢筋网片完成 800 m²（累计 1600 m²），喷锚完成 900 m²。

二、下周工作计划

1. 土方开挖外运 13000m³（虚方）。
2. 钢管桩施工完成 110 根。
3. 土钉钻孔、安装钢筋完成 350 根，土钉灌浆完成 350 根。
4. 护坡钢筋网片完成 500 m²，喷锚完成 800 m²。

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 2021年12月19日 | | | | | | | 2021年12月26日 | |
|-----|------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------|---|
| | | | | | | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
| 1 | ★ | 土方施工 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 2 | ★ | 土方开挖外运13000m ³ （虚方） | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 3 | ★ | 护坡施工 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 4 | ★ | 钢管桩施工完成110根 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 5 | ★ | 土钉钻孔、安装钢筋完成350根 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 6 | ★ | 土钉灌浆完成350根 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 7 | ★ | 护坡钢筋网片完成500m ² | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 8 | ★ | 喷锚完成800m ² | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |
| 9 | ★ | 观测井完成34口 | 7 days | 2021年12月20日 | 2021年12月26日 | | | | | | | | | |

三、本周协调工作情况

1. 组织施工及监理单位对图纸交底及会审会议所涉及的问题进行分专业梳理总结，已报外审公司出具审核意见。
2. 针对四六级、考研期间施工噪音问题与施工单位进一步专项协调，调整早晨及中午施工时间，并要求施工单位作出降噪措施书面说明。
3. 就总监理工程师及施工单位项目经理履职情况分别发函，要求总监理工程师及项目经理按合同约定到岗履职。

四、本周项目主要大事记

1. 12月13日上午，召开图纸交底及会审会议。
2. 12月13日下午，召开监理会。
3. 12月16日，参加房山区建筑施工领域施工现场管理工作线上会议。
4. 12月16日，房山区消防支队现场检查。

五、现场检查及施工照片



设计交底及图纸会审会



土方外运



观测井施工



止水帷幕施工



钢管桩施工



基坑开挖