

北京工商大学阜成路东区图书馆综合改造工程

施工周报

2021 年第 44 期

校园建设处

2021 年 12 月 29 日

一、工作计划完成情况

（一）南段

- (1) 1-4 层矿棉板吊顶完成；
- (2) 1-4 层铝板吊顶完成；
- (3) 开关、面板安装完成 50%；

（二）中段

- (1) 1-4 层内墙面第一遍涂料完；

（三）北段

- (1) 开关、面板安装完成 50%；
- (2) 室外钢制楼梯基础完成；

（四）室外工程

- (1) 北段西侧室外给排水管线、消防外线挖槽完成，管道安装完成 30%；

二、工作计划未完成情况

（一）南段

- (1) 1-4 层顶棚喷深灰色涂料完成（实际：2、3 层未完）；
- (2) 1-4 层室内窗台板安装完成 50%；
- (3) 1-4 层墙面涂料第一遍完成（实际：完成 40%）；

(4) 1-4 层电梯厅墙面安装铝板完成 30%;

(5) 1-4 层木门安装完成 20%;

(二) 中段

(1) 1-4 层室内窗台板安装完成 50%;

(2) 1-4 层室内变形缝填充防火岩棉、及铝板变形缝安装完成 (实际: 完成 90%);

(3) 2-4 层木门安装完成 20%;

(三) 北段

(1) 1-4 层墙面第一遍涂料完 (实际: 完成 50%);

(2) 1 层顶棚喷深灰色涂料完成;

(3) 1-3 层窗台板安装完成 50%;

(4) 木门安装完成 20%;

(5) 4 层会议报告厅墙面木纹转印铝板完成 50% (实际: 龙骨完);

(四) 室外消防工程

(1) 南段室外电缆敷设完成 (实际: 电缆未敷设);

三、下周工作计划

部位	施工内容	起止日期	持续时间
	土建装修		
	2-3 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成	2021.12.29	2022.01.04
	1-4 层室内窗台板安装完成 80%	2021.12.29	2022.01.04
	1-4 层墙面涂料第二遍完成 30%	2021.12.29	2022.01.04

南段	电梯安装完成 50%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	1-4 层电梯厅铝板墙面安装龙骨完成	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	4 层通向屋面出口处的楼梯扶手安装完成	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	卫生间隔板安装完成 80%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	木门安装完成 20%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	电气		
	开关、面板、消防点位安装完成 90%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	灯具安装完成 80%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
中段	土建装修		
	1-4 层内墙面第二遍涂料完成 30%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	1-4 层室内窗台板安装完成 80%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	1-4 层室内变形缝填充防火岩棉、及铝板变形缝安装完成	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	2-4 层木门安装完成 20%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
北段	土建装修		
	1-4 层内墙面第二遍涂料完成 30%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	1-3 层窗台板安装完成 50%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	4 层会议报告厅墙面木纹转印铝板完成 50%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	室外钢制楼梯安装完成 60%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	卫生间隔板安装完成 80%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	木门安装完成 20%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	电气		
	开关、面板、消防点位安装完成 90%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
	灯具安装完成 80%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
室 外	南楼室外电缆敷设完成	2021. 12. 29	2022. 01. 04

工 程	北楼西侧室外给排水管线、消防外线挖槽完成，管道安装完成 60%	2021. 12. 29	2022. 01. 04
-----	---------------------------------	--------------	--------------

四、其他

(一) 12月29日，上午进行安全检查；

(二) 要求项目新进场人员做好“通信大数据行程卡”、“健康宝”、“疫苗接种”相关检查及记录。日常通勤人员进场做好“健康宝”扫码、体温测量、人员相关信息登记，生活区严格执行每日通风及消杀工作。

五、施工现场情况



南段 3 层施工



南段 1 层墙面及顶棚涂料施工



中段 2-3 层走廊吊顶安装



中段 2-4 层墙面涂料施工



北段 2-3 层墙面涂料施工



北段 4 层室内施工



室外钢梯基础施工



室外排水管沟开挖