

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2021 年第 6 期

校园建设处

2021 年 12 月 27 日

一、本周施工现场完成情况

1. 完成 34 口应急预警井施工（累计 44 口）。
2. 土方开挖外运 14700 m³（累计 60000 m³）。
3. 钢管桩施工完成 110 根（累计完成 220 根）。
4. 土钉钻孔、安装钢筋完成 350 根（累计 700 根），土钉灌浆完成 350 根（累计 600 根）。
5. 护坡钢筋网片完成 700 m²（累计 2300 m²），喷锚完成 800 m²（累计 1700 m²）。

二、下周工作计划

1. 土方开挖外运 15000m³（虚方）。
2. 土钉钻孔、安装钢筋完成 300 根，土钉灌浆完成 300 根。
3. 护坡钢筋网片完成 800 m²，喷锚完成 800 m²。

2021.12.27--2022.01.02周进度计划														
标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2021年12月26日						2022年1月2日		
						日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	★	土方施工	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
2	★	土方开挖外运15000m ³ （虚方）	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
3	★	护坡施工	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
4	★	土钉钻孔、安装钢筋完成300根	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
5	★	土钉灌浆完成300根	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
6	★	护坡钢筋网片完成800m ²	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									
7	★	喷锚完成800m ²	7 days	2021年12月27日	2022年1月2日									

三、本周协调工作情况

1. 综合考虑学放假安排及施工工序等因素，协调施工单位根据实际情况对 CFG 桩作业面、基坑马道位置进行调整以提高施工效率。
2. 结合安全监督站会议，，要求在疫情防控及安全管理工作方面做好新入场工人统计上报工作及安全培训工作，培训资料进行留存。

四、本周项目主要大事记

1. 12 月 20 日下午，召开监理会
2. 12 月 22 日下午，预付款申请及支撑材料送至计划财务处
3. 12 月 23 日上午，召开 AB 座教学科研楼项目月度工作会（11.19-12.19）
4. 12 月 23 日下午，计划财务处反馈预付款已汇出，建工集团已收到

五、现场检查及施工照片



月度工作会



护坡喷锚施工



护坡钢筋网片施工



基坑开挖



场地周边管线敷设



观测井施工