

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 1 期

校园建设处

2022 年 1 月 3 日

一、本周施工现场完成情况

1. 土方开挖外运 16200m³（虚方）。
2. 土钉钻孔、安装钢筋完成 500 根（累计 1200 根），土钉灌浆完成 400 根（累计 1000 根）。
3. 护坡钢筋网片完成 800 m²（累计 3100 m²），喷锚完成 800 m²（累计 2500 m²）。
4. CFG 桩完成 58 根。

二、下周工作计划

1. 土方开挖外运 15000m³（虚方）。
2. 土钉钻孔、安装钢筋完成 300 根，土钉灌浆完成 300 根。
3. 护坡钢筋网片完成 800 m²，喷锚完成 800 m²。
4. CFG 桩施工完成 300 根。

| 2022.01.03--2022.01.09周进度计划 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 2022年1月2日 | | | | | | 2022年1月9日 | |
| | | | | | | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ▶ | 土方施工 | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 2 | ▶ | 土方开挖外运15000m ³ （虚方） | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 3 | ▶ | 护坡施工 | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 4 | ▶ | 土钉钻孔、安装钢筋完成300根 | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 5 | ▶ | 土钉灌浆完成300根 | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 6 | ▶ | 护坡钢筋网片完成800m ² | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 7 | ▶ | 喷锚完成800m ² | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |
| 8 | ▶ | CFG桩施工完成300根 | 7 days | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 | | | | | | | | |

三、本周协调工作情况

1. 结合外审单位对图纸会审内容提出的相关建议与施工设计监理单位分专业梳理，部分内容要求按照外审要求修改。
2. 施工单位项目章已落实，要求施工单位有序进行施工方案、措施、进度等材料准备盖章工作，尽快进行正式资料上报。
3. 要求施工单位加紧办理农民工工资专用账户，目前申请材料已提交银行进行审核。
4. 已收到《北京工商大学良乡校区二期新建工程（A座教学楼等2项）专业及设备暂估价招标计划》，与审计处分别对计划开展审核工作。

四、本周项目主要大事记

1. 12月27日下午，召开监理会。
2. 12月28日，联合监理单位进行施工现场安全检查。
3. 12月28日、30日发布大风蓝色预警，要求相关作业停止施工。
4. 12月29日，联合保卫处进行安全防火检查。
5. 12月30日，参加房山区建筑施工领域施工现场管理工作会。
6. 12月31日，校园建设处组织施工监理单位元旦节前现场安全专项检查，做好元旦期间安全防火工作。
7. 2022年1月1日，CFG桩开始穿插施工。

五、现场检查及施工照片



图纸会审外审意见梳理



联合校保卫处安全检查



基坑开挖



元旦节前安全检查



房山区建委安监站副站长现场检查



CFG 桩施工