

北京工商大学阜成路东区图书馆综合改造工程

施工周报

2021 年第 43 期

校园建设处

2021 年 12 月 22 日

一、工作计划完成情况

（一）南段

- (1) 4 层通屋面出口的楼梯台阶铺设地砖完成；
- (2) 1 层排水篦子及暖气沟检查井盖安装完成；
- (3) 消防点位安装完成 50%；

（二）中段

- (1) 1-4 层内墙面二遍腻子，修补墙面打磨处理完成 90%；

（三）北段

- (1) 1-3 层卫生间、清洁间、开水间墙砖完成；
- (2) 1-4 层防火门安装完成；
- (3) 消防点位安装完成 50%；
- (4) 3-4 层喷淋头追位完成；

（四）室外工程

- (1) 南段室外电缆沟开挖完成；

二、工作计划未完成情况

（一）南段

- (1) 1-4 层矿棉板吊顶完成（实际：1 层、3 层未完成）；
- (2) 1-4 层顶棚喷深灰色涂料完成（实际：4 层完成，其余未施工）；

- (3) 1-4 层室内窗台板安装完成 50% ；
- (4) 1-4 层铝板吊顶完成；
- (5) 1-4 层墙面涂料第一遍完成 30%（实际：完成 20%）；
- (6) 1 层门头地面平台、台阶基础完成；
- (7) 1-4 层电梯厅墙面安装铝板完成 20%；
- (8) 女儿墙铝板压顶安装完成（实际：完成 80%）；
- (9) 1 层东西两侧室外楼梯门口的地面破碎、基础完成（实际：基础未完）；
- (10) 木门安装完成 20%（实际：未进场安装）；

（二）中段

- (1) 1-4 层矿棉板吊顶安装完成（实际：完成 90%）；
- (2) 1-4 层室内窗台板安装完成 50%；
- (3) 1-4 层室内变形缝填充防火岩棉、及铝板变形缝安装完成（实际：施工中）；
- (4) 2-4 层木门安装完成 20%（实际：未进场安装）；

（三）北段

- (1) 1-4 层内墙面第二遍腻子，墙面修补打磨完成（实际：二遍腻子完成 95%、墙面未打磨）；
- (2) 1-4 层吊顶安装完成（实际：完成 90%）；
- (3) 1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成；
- (4) 4 层会议报告厅墙面木纹转印铝板完成 50%（实际：龙骨安装中）；
- (5) 1-3 层窗台板安装完成 50%；

(6) 室外钢制楼梯基础完成（实际：垫层完成）；

(7) 木门安装完成 20%（实际：未进场安装）；

（四）室外消防工程

(1) 北段西侧室外给排水管线、消防外线挖槽完成，管道安装完成 30%；

三、下周工作计划

| 部位 | 施工内容 | 起止日期 | 持续时间 |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 南段 | 土建装修 | | |
| | 1-4 层矿棉板吊顶完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层室内窗台板安装完成 50% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层铝板吊顶完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层墙面涂料第一遍完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层电梯厅墙面安装铝板完成 30% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 木门安装完成 20% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 电气 | | |
| | 开关、面板安装完成 50% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| 中段 | 土建装修 | | |
| | 1-4 层内墙面第一遍涂料完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层室内窗台板安装完成 50% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 1-4 层室内变形缝填充防火岩棉、及铝板变形缝安装完成 | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 2-4 层木门安装完成 20% | 2021.12.22 | 2021.12.28 |
| | 土建装修 | | |



| | | | |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 北段 | 1-4 层内墙面第一遍涂料完成 | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成 | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 1-3 层窗台板安装完成 50% | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 4 层会议报告厅墙面木纹转印铝板完成 50% | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 室外钢制楼梯基础完成 | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 木门安装完成 20% | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 电气 | | |
| | 开关、面板安装完成 50% | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| 室外工程 | 南楼室外电缆敷设完成 | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |
| | 北楼西侧室外给排水管线、消防外线挖槽完成，管道安装完成 30% | 2021. 12. 22 | 2021. 12. 28 |

四、其他

(一) 12月22日，上午进行安全检查；

(二) 要求项目新进场人员做好“通信大数据行程卡”、“健康宝”、“疫苗接种”相关检查及记录。日常通勤人员进场做好“健康宝”扫码、体温测量、人员相关信息登记，生活区严格执行每日通风及消杀工作；截止目前现场共50人接种第三剂疫苗。

五、施工现场情况



南段 1 层走廊及大厅地砖施工



南段 1 层品评室吊顶安装



中段 1-2 层吊顶施工



中段 2-3 层墙面腻子施工



北段 1-3 层卫生间施工



北段 1-2 层顶棚防火涂料施工



室外消防水池施工

室外电缆沟施工