

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 5 期

校园建设处

2022 年 2 月 28 日

一、本周现场情况

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 100 根（累计 2700 根），土钉灌浆完成 100 根（累计 2600 根）。
2. 护坡钢筋网片完成 150 m²（累计 8250 m²），喷锚完成 150 m²（累计 7650 m²）。
3. CFG 桩施工完成 651 根（累计 2437 根）。
4. 桩间土清理完成 200 m²（累计 200 m²）。

二、下周工作计划

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 50 根，土钉灌浆完成 50 根。
2. 护坡钢筋网片完成 100 m²，喷锚完成 100 m²。
3. CFG 桩施工完成 550 根。
4. 桩间土清理完成 200 m²。
5. 截桩头完成 100 根。

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2022年2月27日							2022年3月6日	
						日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	★	护坡施工	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
2	★	土钉钻孔、安装钢筋完成50根	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
3	★	土钉灌浆完成50根	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
4	★	护坡钢筋网片完成100m ²	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
5	★	喷锚完成100m ²	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
6	★	CFG桩施工	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
7	★	CFG桩施工完成550根	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
8	★	桩间土清理及截桩头施工	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
9	★	桩间土清理完成200m ²	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									
10	★	截桩头完成100根	7 days	2022年2月28日	2022年3月6日									

三、本周协调工作情况

1. 要求施工单位做好复工后施工计划，合理规划本年度施工进度，充分考虑两会及冬残奥会的相关政策要求。
2. 要求施工单位按照目前进度完善相关资料。
3. 进行复工报备建委材料准备工作。

四、本周主要大事记

1. 2月21日，召开监理会。
2. 2月22日，上午接到城管局现场检查。
3. 2月22日，夜间接到城管局现场检查。
4. 2月23日，房山区环保局检查。
5. 2月27日，安监站副站长现场检查。

五、现场检查及施工照片



CFG 桩施工



护坡钢筋网片施工



边坡喷锚



安监站副站长现场检查



土钉钻机施工（钻孔）