

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 8 期

校园建设处

2022 年 3 月 21 日

### 一、本周现场情况

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 40 根（累计完成 2840 根），土钉灌浆完成 140 根（累计完成 2840 根）。
2. 护坡钢筋网片完成 200 m<sup>2</sup>（累计 8700 m<sup>2</sup>），喷锚完成 500 m<sup>2</sup>（累计 8250 m<sup>2</sup>）。
3. CFG 桩施工完成 680 根（累计 4048 根）。
4. 桩间土清理完成 600 m<sup>2</sup>（累计 1680 m<sup>2</sup>）。
5. 截桩头完成 250 根（累计 510 根）。

### 二、下周工作计划

1. 土钉成孔、钢筋安装完成 50 根。
2. 土钉灌浆完成 50 根。
3. 护坡钢筋网片完成 150 m<sup>2</sup>，喷锚完成 500 m<sup>2</sup>。
4. CFG 桩施工完成 370 根。
5. 桩间土清理完成 700 m<sup>2</sup>。
6. 截桩头完成 200 根。

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2022年3月20日							
						日	一	二	三	四	五	六	日
1		<b>护坡施工</b>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
2		土钉成孔、钢筋安装完成50根	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
3		土钉灌浆完成50根	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
4		护坡钢筋网片完成150m <sup>2</sup>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
5		喷锚完成500m <sup>2</sup>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
6		<b>CFG桩施工</b>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
7		CFG桩施工完成370根	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
8		<b>桩间土清理及截桩头施工</b>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
9		桩间土清理完成700m <sup>2</sup>	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								
10		截桩头完成200根	7 days	2022年3月21日	2022年3月27日								

### 三、本周协调工作情况

目前北京市疫情多点爆发，防疫形势严峻，要求施工单位做好施工现场及生活区每日通风消杀工作，做好施工现场人员进出管理工作及疫情防控管理相关记录工作，落实 395 平台信息录入。

### 四、本周主要大事记

1. 3月15日，上午校园建设处、监理单位对项目防疫工作进行联合检查。
2. 3月15日，下午北京市及房山区建委检查现场工作；街道城管队检查现场工作。
4. 3月18日，参加房山区建筑施工领域施工现场管理工作会；施工现场全员核酸检测。
5. 3月21日，召开监理会。

### 五、现场检查及施工照片



CFG 桩施工



桩间土清理



房山区建委检查现场工作



现场防疫工作检查



核酸检测



塔吊部件进场