

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 7 期

校园建设处

2022 年 3 月 14 日

一、本周现场情况

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 50 根（累计完成 2800 根），土钉灌浆完成 50 根（累计完成 2700 根）。
2. 护坡钢筋网片完成 100 m²（累计 8500 m²），喷锚完成 100 m²（累计 7850 m²）。
3. CFG 桩施工完成 311 根（累计 3386 根）。
4. 桩间土清理完成 600 m²（累计 1080 m²）。
5. 截桩头完成 100 根（累计 260 根）。

二、下周工作计划

1. 土钉灌浆完成 50 根。
2. 护坡钢筋网片完成 100 m²，喷锚完成 100 m²。
3. CFG 桩施工 550 根（全部完成 4418 根）
4. 桩间土清理完成 600 m²。
5. 截桩头完成 150 根。

2022.03.14---2022.03.20周进度计划														
标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2022年3月13日							2022年3月20日	
						日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	★	护坡施工	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
2	★	土钉灌浆完成50根	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
3	★	护坡钢筋网片完成100m ²	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
4	★	喷锚完成100m ²	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
5	★	CFG桩施工	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
6	★	CFG桩施工完成550根	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
7	★	桩间土清理及截桩头施工	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
8	★	桩间土清理完成600m ²	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									
9	★	截桩头完成150根	7 days	2022年3月14日	2022年3月20日									

三、本周协调工作情况

协调市住建委重点工程处停工政策解读事宜。

四、本周主要记事

1. 3月7日，上午房山区环保监察、街道办事处及行政执法队检查现场工作；下午，房山区环保局、建委检查现场工作。

2. 3月7日至10日，按照北京市建委相关文件要求停工，房山区所有混凝土搅拌站关闭。

3. 3月11日，上午房山区行政执法队检查现场工作。

4. 3月14日，召开监理会。

五、现场检查及施工照片



房山区城管检查现场工作



CFG 桩施工



桩间土清理



桩间支护（部分）验收

六、存在问题

1. 本周因混凝土搅拌站关闭，关键线路 CFG 桩停工 4 天，严重影响周计度计划。
2. 土方外运不能正常进行，影响桩间土清理。