

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 9 期

校园建设处

2022 年 3 月 28 日

### 一、本周现场情况

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 50 根（累计完成 2890 根），土钉灌浆完成 50 根（累计完成 2890 根）。
2. 护坡钢筋网片完成 150 m<sup>2</sup>（累计 8850 m<sup>2</sup>），喷锚完成 500 m<sup>2</sup>（累计 8750 m<sup>2</sup>）。
3. CFG 桩施工完成 370 根（累计 4418 根，已全部施工完成）。
4. 桩间土清理完成 700 m<sup>2</sup>（累计 2380 m<sup>2</sup>）。
5. 截桩头完成 200 根（累计 710 根）。

### 二、下周工作计划

1. 喷锚完成 100 m<sup>2</sup>。
2. 桩间土清理完成 800 m<sup>2</sup>。
3. 截桩头完成 200 根。

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2022年3月27日							2022年4月3日	
						日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	■	护坡施工	7 days	2022年3月28日	2022年4月3日									
2	■	喷锚完成100m <sup>2</sup>	7 days	2022年3月28日	2022年4月3日									
3	■	桩间土清理及截桩头施工	7 days	2022年3月28日	2022年4月3日									
4	■	桩间土清理完成800m <sup>2</sup>	7 days	2022年3月28日	2022年4月3日									
5	■	截桩头完成200根	7 days	2022年3月28日	2022年4月3日									

### 三、本周协调工作情况

无

#### 四、本周主要大事记

1. 3月22日，下午街道城管队检查现场工作。
2. 2月23日土壤氦浓度现场取样。
3. 3月25日，上午街道城管队检查现场工作。
4. 3月27日，上午房山区行政执法队检查现场工作。
5. 3月27日，CFG桩全部施工完成。
6. 3月28日，召开监理会。

#### 五、现场检查及施工照片



CFG 桩施工



土方外运



现场压桩检测



塔吊安装



土壤氦浓度检测



现场安全检查