

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 17 期

校园建设处

2022 年 6 月 6 日

---

### 一、本周现场情况

1. I-1 段竖向墙、柱模板完成 5%（施工完成）；
2. I-1 段竖向墙、柱混凝土完成 100%；
3. I-1 段人防夹层、电梯夹层施工完成；
4. I-2 段竖向墙、柱绑扎完成 35%（施工完成）；
5. I-2 段竖向墙、柱模板完成 45%；
6. I-3 段底板钢筋绑扎完成 20%（施工完成）；
7. I-3 段底板及导墙模板完成 100%；
8. I-3 段基础底板、混凝土导墙完成 50%；
9. I-4 段基础底板钢筋绑扎完成 65%；
10. II-1 段竖向墙、柱混凝土完成 100%；
11. II-2 段竖向墙、柱钢筋绑扎完成 25%（施工完成）；
12. II-2 段竖向墙、柱模板完成 55%；
13. II-3 段底板钢筋绑扎完成 45%（施工完成）；
14. II-3 段底板、导墙模板完成 5%；
15. II-4 段基础底板钢筋绑扎完成 30%；
16. II-4 段基础底板钢筋绑扎完成 30%。

### 二、下周工作计划

1. I-1 顶板模板施工完成 70%；
2. I-2 人防门框安装完成；

3. I-2 段竖向墙、柱模板完成 55%（施工完成）；
4. I-2 段竖向墙、柱混凝土施工完成；
5. I-3 段基础底板混凝土施工完成 50%；
6. I-3 段竖向墙、柱钢筋绑扎完成 30%；
7. I-4 段基础底板施工完成；
7. II-1 段顶板模板施工完成 80%；
8. II-2 段人防门框安装完成；
9. II-2 段竖向墙、柱模板完成 45%；
10. II-3 段底板、导墙模板施工完成；
11. II-3 段底板、导墙混凝土浇筑完成；
12. II-4 段底板钢筋绑扎完成 70%。

### 三、本周协调工作情况

无

### 四、本周主要大事记

1. 6月1日，房山区建委安监站视频防疫检查。

### 五、现场检查及施工照片



钢筋绑扎施工



混凝土浇筑



地下室顶面模板支设



钢筋绑扎分部验收