

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 18 期

校园建设处

2022 年 6 月 13 日

一、本周现场情况

1. I-1 顶板模板施工完成 70%;
2. I-2 人防门框安装完成 90% (滞后);
3. I-2 段竖向墙、柱模板完成 40% (累计 85%, 滞后);
4. I-3 段基础底板混凝土施工完成 50% (施工完成);
5. I-3 段竖向墙、柱钢筋绑扎完成 30%;
6. I-4 段基础底板施工完成 80% (滞后);
7. II-1 段顶板模板施工完成 85% (超前);
8. II-2 段人防门框安装完成;
9. II-2 段竖向墙、柱模板完成 35% (累计 90%, 滞后);
10. II-3 段底板、导墙模板施工完成 95% (滞后);
11. II-4 段底板钢筋绑扎完成 70% (施工完成)。

二、下周工作计划

1. I-1 顶板模板施工完成;
2. I-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成 80%;
3. I-2 人防门框安装完成;
4. I-2 段竖向墙、柱模板完成 15% (施工完成);
5. I-2 段竖向墙、柱混凝土施工完成;
6. I-3 段竖向墙、柱钢筋完成 60% (施工完成);

7. I-4 段基础底板施工完成；
8. II-1 段顶板模板施工完成；
9. II-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成 90%；
10. II-2 段竖向墙、柱模板施工完成；
11. II-2 段竖向墙、柱混凝土浇筑完成；
12. II-3 段基础底板、导墙混凝土浇筑完成；
13. II-4 段底板、导墙模板支设完成；
12. II-4 段底板、导墙混凝土浇筑完成。

三、本周协调工作情况

1. 目前北京市疫情形势反弹，社会面依旧存在隐匿传播风险，项目从6月11日至6月13日进行封闭管理，不进不出，严格执行疫情防控各项要求，做好通风消杀及核酸检测等工作，做好工人情绪安抚；
2. 双控平台风险自查备案。

四、本周主要大事记

1. 6月9日，北京市发改委、北京市教委、北京工商大学郑文红副校长检查现场工作。

五、现场检查及施工照片



北京市发改委、北京市教委、郑文红副校长检查现场工作



钢筋绑扎施工



混凝土浇筑



模板支设



混凝土养护