

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 19 期

校园建设处

2022 年 6 月 20 日

---

### 一、本周现场情况

1. I-1 顶板模板施工完成；
2. I-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成 85%；
3. I-2 人防门框安装完成；
4. I-2 段竖向墙、柱模板施工完成；
5. I-3 段竖向墙、柱钢筋施工完成；
6. I-3 段人防门框安装完成；
7. I-4 段基础底板施工完成；
8. II-1 段顶板模板施工完成；
9. II-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成 95%；
10. II-2 段竖向墙、柱模板施工完成；
11. II-2 段竖向墙、柱混凝土浇筑完成；
12. II-3 段基础底板、导墙混凝土浇筑完成；
13. II-4 段底板、导墙模板支设完成；
14. II-4 段底板、导墙混凝土浇筑完成。

### 二、下周工作计划

1. I-1 段顶板、梁钢筋绑扎施工完成；
2. I-1 段顶板、梁混凝土浇筑完成；
3. I-2 段竖向外墙柱混凝土浇筑完成；

4. I-2 段顶板支撑、模板施工完成 20%;
5. I-3 段竖向墙、柱模板施工完成 70%;
6. I-4 段竖向墙柱钢筋绑扎完成;
7. II-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成;
8. II-1 段顶板、梁柱混凝土施工完成;
9. II-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成 90%;
10. II-2 段顶板支撑、模板施工完成 40%;
11. II-3 段墙柱钢筋绑扎完成;
12. II-3 段人防门框安装完成;
13. II-3 段独立柱模板、混凝土施工完成;
14. II-4 段竖向墙柱钢筋绑扎完成 90%。

### 三、本周协调工作情况

1. 协调完成双控平台填报事宜;
2. 协调弱电深化及专业分包招标事宜。

### 四、本周主要大事记

1. 6 月 13 日，房山区建委进行现场防疫工作检查。

### 五、现场检查及施工照片



混凝土浇筑



底板钢筋验收