

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 20 期

校园建设处

2022 年 6 月 27 日

---

### 一、本周现场情况

1. I-1 段顶板、梁钢筋绑扎施工完成；
2. I-1 段顶板、梁混凝土浇筑完成；
3. I-2 段竖向外墙柱混凝土浇筑完成 70%；
4. I-2 段顶板支撑、模板施工完成 20%；
5. I-3 段竖向墙、柱模板施工完成 70%；
6. I-4 段竖向墙柱钢筋绑扎完成；
7. I-4 段人防门框安装完成；
8. II-1 段顶板、梁钢筋绑扎完成；
9. II-1 段顶板、梁柱混凝土施工完成；
10. II-2 段顶板支撑、模板施工完成 60%；
11. II-3 段墙柱钢筋绑扎完成；
12. II-3 段人防门框安装完成；
13. II-3 段独立柱模板、混凝土施工完成；
14. II-4 段竖向墙柱钢筋绑扎完成 30%。。

### 二、下周工作计划

1. I-1 段首层竖向钢筋绑扎完成 90%；
2. I-2 段夹层顶板、剩余部分墙体混凝土施工完成；
3. I-2 段顶板模板支设完成 40%；

4. I-2 段夹层顶板、剩余部分墙体混凝土浇筑完成；
5. I-3 段竖向墙、柱模板支设全部完成；
6. I-3 段竖向墙体混凝土浇筑完成；
7. I-4 段独立柱混凝土浇筑完成；
8. I-4 段竖向墙体模板支设完成 10%；
9. II-2 段顶板支撑、模板支设完成 40%；
10. II-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成 80%；
11. II-3 段墙体模板支设完成 30%；
12. II-4 段墙、柱钢筋绑扎完成；

### 三、本周协调工作情况

1. 协调 6 月进度款资料准备及申报事宜；

### 四、本周主要大事记

1. 6 月 22 日，良乡大学城安全管理部现场检查工作；
2. 6 月 24 日，区人防质量监督站验收 A3 段墙体钢筋；
3. 6 月 24 日，区建设工程安全监督站现场检查深基坑施工工作。

### 五、现场检查及施工照片



混凝土浇筑



区建设工程安全监督站现场检查



部署现场防汛工作