

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 29 期

校园建设处

2022 年 8 月 29 日

一、本周现场情况

1. B-1 段三层顶板浇筑完成；
2. B-2 段三层顶梁钢筋绑扎完成 90%，模板安装完成 80%；
3. B-3 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 90%；
4. B-4 段三层顶板模板安装完成 70%；
5. B-5 段三层顶板模板安装完成 40%；
6. A-1 段三层顶支撑架体搭设完成；
7. A-2 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 90%；
8. A-3 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 60%；
9. A-4 段三层顶板模板安装完成 70%；
10. A-5 段二层顶模板安装完成 80%；
11. A-6 段二层顶女儿墙钢筋绑扎完成 90%；

二、下周工作计划

1. B-1 段四层结构施工完成 15%；
2. B-2 段三层结构施工完成；
3. B-3 段二层结构施工完成；
4. B-4 段三层结构施工完成 45%；
5. B-5 段三层结构施工完成 40%；
6. A-1 段三层结构完成 40%；
7. A-2 段二层结构施工完成；

8. A-3 段二层结构施工完成；

9. A-4 段三层结构施工完成 40%；

10. A-5 段二层结构施工完成，三层结构施工完成 30%；

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

无

五、现场检查及施工照片



见证第三方抽检防水材料样品



现场质量安全联合检查



A 座



B 座