

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 27 期

校园建设处

2022 年 8 月 15 日

一、本周现场情况

1. B-1 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 95%;
2. B-2 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 60%;
3. B-3 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 10%;
4. B-4 段二层顶模板支设完成 10%;
5. B-5 段二层顶模板支设完成 40%;
6. A-1 段首层顶板、梁浇筑完成;
7. A-2 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 60%;
8. A-3 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 30%;
9. A-4 段二层顶模板支设完成 10%;
10. A-5 段首层顶浇筑完成;
11. A-6 段二层顶模板支设完成 10%。

二、下周工作计划

1. B-1 段二层结构施工完成，三层结构施工完成 20%;
2. B-2 段二层结构施工完成，三层结构施工完成 10%;
3. B-3 段二层结构施工完成 75%;
4. B-4 段二层结构施工完成 85%;
5. B-5 段二层结构施工完成 85%;
6. A-1 段二层结构完成 60%;
7. A-2 段首层结构施工完成，二层结构施工完成 10%;

- 8. A-3 段首层结构施工完成；
- 9. A-4 段二层结构施工完成 85%；
- 10. A-5 段二层结构施工完成 35%；
- 11. A-6 段二层结构施工完成 90%。

三、本周协调工作情况

- 1、8 月 11 日，校园建设处：吉 涛 刘隽飞 ，组织设计院：赵正雄，杨向天；管理单位：王委、金玉兰；监理单位：赵斌、张兴明、刘康；施工单位：黄中营 王晋文 牛刚 孙凯，召开《关于外维护墙设计方案是否优化问题》专题讨论会；
- 2、8 月 12 日，校园建设处：刘隽飞 ，校园网络中心俞必勇，组织监理单位：赵斌、张帅；施工单位：朱宝江、朱纪阳召开《关于弱电深化界限确定》专题会。

四、本周主要大事记

- 1. 8 月 10 日，参加北京市复工复产防控组办公室召开新冠病毒肺炎防控方案（第九版）培训会；
- 2. 8 月 10 日，组织监理单位、施工单位对现场及生活区进行专项安全用电检查；
- 3. 8 月 10 日，B 座首层全段结构封顶；
- 4. 8 月 11 日，参加房山区建设工程安全监督站开展的高处坠落防范措施培训会议。

五、现场检查及施工照片



B 座 4、5 段首层顶板检查



现场及生活区临时用电检查



A 座



B 座