

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 30 期

校园建设处

2022 年 9 月 5 日

一、本周现场情况

1. B-1 段四层顶模板安装完成 90%；
2. B-2 段四层顶模板安装完成 50%；
3. B-3 段三层顶模板安装完成 80%，梁柱钢筋绑扎完成 50%；
4. B-4 段三层结构完成；
5. B-5 段三层结构完成；
6. A-1 段三层顶板钢筋绑扎完成 90%；
7. A-2 段三层顶模板安装完成 90%；
8. A-3 段三层顶模板安装完成 10%；
9. A-4 段三层结构完成；
10. A-5 段三层顶模板安装完成 90%，梁柱钢筋绑扎完成 50%；

二、下周工作计划

1. B-1 段四层结构施工完成；
2. B-2 段四层结构施工完成 90%；
3. B-3 段三层结构施工完成；
4. B-4 段四层结构施工完成 40%；
5. B-5 段四层结构施工完成 40%；
6. A-1 段三层结构施工完成；
7. A-2 段三层结构施工完成 90%；

- 8. A-3 段三层结构施工完成 70%；
- 9. A-4 段四层结构施工完成 50%；
- 10. A-5 段三层结构施工完成 80%；

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

- 1、2022 年 9 月 3 日，参加区住建委组织的施工现场管理工作会，部署安全生产、疫情防控工作。

五、现场检查及施工照片



安全防疫专项检查



质量联合检查



A 座



B 座