

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 22 期

校园建设处

2022 年 7 月 11 日

---

### 一、本周现场情况

1. I-1 段首层竖向钢筋绑扎完成；
2. I-1 段首层顶板支撑体系完成；
3. I-2 段顶板模板支设完成；
4. I-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成；
5. I-3 段竖向墙、柱模板施工完成；
6. I-3 段竖向墙体混凝土浇筑完成；
7. I-4 段竖向墙体模板完成 50%；
8. II-1 段首层顶板支撑体系完成 90%；
9. II-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成；
10. II-2 段顶板、梁混凝土浇筑完成；
11. II-3 段墙体模板施工完成 70%；
12. II-3 段墙体混凝土完成 50%；
13. II-4 段人防门框安装完成；

### 二、下周工作计划

1. I-1 段首层顶板模板支设完成；
2. I-2 段地下室顶板混凝土浇筑完成；
3. I-3 段地下室顶板支撑、模板支设完成；
4. I-4 段地下室竖向墙体模板支设完成；

5. I-4 段地下室竖向墙柱混凝土浇筑完成；
6. I-3 段竖向墙体混凝土完成；
7. I-4 段竖向墙体模板完成 50%；
8. II-1 段首层顶板支撑体系完成；
9. II-1 段首层竖向钢筋绑扎完成；
10. II-3 段地下室墙体混凝土完成；
11. II-3 段地下室支撑、顶板模板完成；
12. II-4 段地下室竖向墙柱模板完成 40%；

### 三、本周协调工作情况

无。

### 四、本周主要大事记

无。

### 五、现场检查及施工照片



地下室竖向墙体模板施工



顶板支撑、模板施工



顶板钢筋绑扎、模板施工



地上首层顶板支撑体系施工