

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 23 期

校园建设处

2022 年 7 月 17 日

一、本周现场情况

1. I-1 段首层顶板模板支设完成；
2. I-2 段地下室顶板混凝土浇筑完成；
3. I-3 段地下室顶板支撑、模板支设完成；
4. I-4 段地下室竖向墙体模板支设完成；
5. I-4 段地下室竖向墙柱混凝土浇筑完成；
6. I-3 段竖向墙体混凝土完成；
7. I-4 段竖向墙体模板完成 50%；
8. II-1 段首层顶板支撑体系完成；
9. II-1 段首层竖向钢筋绑扎完成；
10. II-3 段地下室墙体混凝土完成；
11. II-3 段地下室支撑、顶板模板完成；
12. II-4 段地下室竖向墙柱模板完成 40%；

二、下周工作计划

1. I-1 段首层模板施工完成；
2. I-1 段首层大梁钢筋绑扎完成；
3. I-2 段首层竖向钢筋绑扎完成 50%；
4. I-2 段首层顶板支撑体系完成 35%；
5. I-3 段地下室顶板梁钢筋绑扎完成；
6. I-3 段地下室混凝土浇筑完成；

7. I-4 段首层内支撑搭设完成 60%;
8. I-4 段地下室顶板支模完成;
9. I-4 段地下室地下室顶板、梁钢筋绑扎完成 85%;
10. II-1 段首层顶板模板支设完成;
11. II-2 段首层顶板支撑体系施工完成;
12. II-2 段首层竖向钢筋绑扎完成;
13. II-3 段首层内支撑搭设完成 90%;
14. II-3 段地下室顶板梁钢筋绑扎完成;
15. II-3 段地下室顶板混凝土浇筑完成;
16. II-4 段地下室竖向墙体模板支设完成;
17. II-4 段地下室竖向墙、柱混凝土浇筑完成;
18. II-4 段地下室顶板支撑、模板支设完成;
19. II-6 段首层内支撑搭设完成 75%。

三、本周协调工作情况

无。

四、本周主要大事记

无。

五、现场检查及施工照片



现场洒水养护



混凝土浇筑



脚手架施工



钢筋绑扎