

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 26 期

校园建设处

2022 年 8 月 8 日

一、本周现场情况

1. B-1 段二层结构支撑架搭设完成 80%；
2. B-2 段首层结构完成，二层结构支撑架搭设完成 80%；
3. B-3 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成；
4. B-4 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 30%；
5. B-5 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 30%；
6. A-1 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 30%，模板安装完成 80%；
7. A-2 段首层顶板模板支设完成 90%；
8. A-3 段首层顶板模板支设完成 90%；
9. A-4 段首层顶板、梁钢筋绑扎完成 30%；
10. A-5 段首层顶板模板支设完成 90%；
11. A-6 段首层顶板浇筑完成。

二、下周工作计划

1. B-1 段二层结构施工完成 80%；
2. B-2 段二层结构施工完成 70%；
3. B-3 段二层结构施工完成 30%；
4. B-4 段首层结构施工完成，二层结构施工完成 25%；
5. B-5 段首层结构施工完成；
6. A-1 段首层结构施工完成，二层结构完成 30%；
7. A-2 段首层结构施工完成；

- 8. A-3 段首层结构施工完成 85%;
- 9. A-4 段首层结构施工完成;
- 10. A-5 段首层结构施工完成;
- 11. A-6 段二层结构施工完成 45%。

三、本周协调工作情况

无。

四、本周主要大事记

- 1. 8月3日，参加市住建委安全生产视频会；
- 2. 8月4日，参加房山区房屋市政工程安全生产现场推进会暨 2022 住建系统主汛期应急演练活动；

五、现场检查及施工照片



B2 段首层顶联合质量检查



B2 段首层砼浇筑



A 座首层施工



B 座 2 层施工