

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 28 期

校园建设处

2022 年 8 月 22 日

一、本周现场情况

1. B-1 段三层顶板模板安装完成 50%;
2. B-2 段二层结构浇筑完成;
3. B-3 段二层墙柱、顶板、梁钢筋绑扎完成 40%;
4. B-4 段二层墙柱、顶板、梁钢筋绑扎完成 50%;
5. B-5 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 40%;
6. A-1 段二层顶板模板安装完成 70%;
7. A-2 段首层顶板浇筑完成;
8. A-3 段首层顶板浇筑完成;
9. A-4 段二层顶板、梁钢筋绑扎完成 80%;
10. A-5 段二层顶模板安装完成 80%;
11. A-6 段二层顶模板安装完成 80%;

二、下周工作计划

1. B-1 段三层结构施工完成 90%;
2. B-2 段三层结构施工完成 70%;
3. B-3 段二层结构施工完成 100%;
4. B-4 段二层结构施工完成 100%;
5. B-5 段二层结构施工完成 100%;
6. A-1 段二层结构完成 100%;
7. A-2 段二层结构施工完成 70%;

8. A-3 段二层结构施工完成 60%;

9. A-4 段二层结构施工完成 100%，三层结构施工完成 20%;

10. A-5 段二层结构施工完成 90%;

11. A-6 段二层结构施工完成 100%;

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 8 月 21 日，A 座首层全段结构完成;

五、现场检查及施工照片



A 座 2 段首层顶板检查



现场质量安全联合检查



A 座



B 座