

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 34 期

校园建设处

2022 年 10 月 4 日

一、本周现场情况

1. B-1 段六层结构施工完成；
2. B-2 段六层顶板、梁钢筋绑扎完成 50%；
3. B-3 段五层结构施工完成；
4. B-4 段五层顶板、梁钢筋绑扎完成 50%；
5. B-5 段五层顶模板安装完成 90%；
6. A-1 段五层结构施工完成；
7. A-2 段五层顶板、梁钢筋绑扎完成 50%；
8. A-3 段五层梁钢筋绑扎完成；
9. A-4 段五层顶板、梁钢筋绑扎完成 50%；
10. A-5 段五层顶模板安装完成，梁钢筋绑扎完成 10%。

二、下周工作计划

1. B-1 段七层结构施工完成 40%；
2. B-2 段六层结构施工完成；
3. B-3 段六层结构施工完成 40%；
4. B-4 段六层结构施工完成 20%；
5. B-5 段五层结构施工完成；
6. A-1 段六层结构施工完成 50%；
7. A-2 段五层结构施工完成；
8. A-3 段五层结构施工完成 90%；

- 9. A-4 段六层结构施工完成 20%；
- 10. A-5 段五层结构施工完成 80%。

三、本周协调工作情况

就无负压设备、空调、新风等设备基础及结构专业相关问题，沟通设计单位进行图纸答疑深化工作。

四、本周主要大事记

- 1、2022 年 9 月 29 日，同监理单位、施工单位对清华大学外墙方案效果实体进行考察；
- 2、2022 年 9 月 29 日，参加国庆节前安全、消防及防疫联合检查；
- 3、2022 年 9 月 29 日，市、区住建委组织召开 9 月份安全生产例会；
- 4、本周现场按照降噪管理方案严格落实各项降噪措施。

五、现场检查及施工照片



消防演习演练



国庆节前联合大检查



A 座



B 座