

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 8 期

校园建设处

2023 年 3 月 20 日

一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道结构施工完成 80%；
2. 二次结构砌筑：A 座施工完成 75%，B 座施工完成 85%；
3. 陶土板幕墙后置埋件施工完成 10%；
4. 钢构连廊压型钢板安装完成，砼楼层板浇筑完成；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 300m³，B 座二次结构砌筑 350m³；
2. 东西两侧汽车坡道出口人防防倒塌棚架结构施工完成；
3. 连廊压型钢板安装完成 80%；
4. 陶土板幕墙后置埋件施工完成 20%；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；
6. 消防水池、汽车坡道外墙及顶板防水施工完成。

三、本周协调工作情况

1. 2023年3月17日，同施工单位、监理单位对陶土板幕墙龙骨及埋件加工质量进行实地考察；
2. 2023年3月19日，组织监理单位、施工单位查看学校已投入使用的教室，督促施工单位参考完善设计方案并及时组织会议讨论确认。

四、本周主要大事记

1. 2023年3月16日，组织监理单位、施工单位查看现场第三版外窗优化样式；
2. 2023年3月17日，同监理单位、施工单位考察陶土板幕墙龙骨及埋件加工厂家；
3. 2023年3月19日，组织监理单位、施工单位查看学校已投入使用的教室，督促施工单位参考完善设计方案并及时组织会议讨论确认。

五、现场检查及施工照片



参考教室功能布局



查看外窗样式



考察陶土板幕墙安装件



临电安全检查

抽查动火作业



汽车坡道结构施工