

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 7 期

校园建设处

2023 年 3 月 13 日

---

### 一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道结构施工完成 40%；
2. A 座二次结构砌筑：二层施工完成 80%，三层施工完成 90%，四层施工完成 80%，五层施工完成 70%，六层施工完成 40%；
3. B 座二次结构砌筑：二层、三层、四层施工完成 90%，五层施工完成 80%，六层施工完成 65%，七层施工完成 55%，屋面施工完成 30%；
4. 钢构连廊压型钢板安装完成 75%；
5. 陶土板幕墙后置埋件施工完成 10%；
6. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装。

### 二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 550m<sup>3</sup>；B 座二次结构砌筑 500m<sup>3</sup>；
2. 东西两侧汽车坡道结构施工完成 60%；
3. 连廊压型钢板安装完成 80%；
4. 陶土板幕墙后置埋件施工完成 20%；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、

风管等安装；

### 三、本周协调工作情况

1. 2023年3月10日，组织监理单位、施工单位对精装修设计方案进行会议讨论，要求施工单位优化方案设计，完善细部及相关专业节点，平衡各项投资造价；

### 四、本周主要大事记

1. 2023年3月6日，拱辰街道各部门联合进行现场检查；
2. 2023年3月7日，区建委组织召开环保检查调度会议；
3. 2023年3月9日，区环保局进行现场检查；
4. 2023年3月9日，区建委组织召开现场消防安全管理讲座；
5. 2023年3月10日，高教园区应急管理部进行现场检查；
6. 2023年3月10日，组织施工单位、监理单位对精装修设计方案进行会议讨论；
7. 2023年3月11日，区建委安监站进行现场检查；
8. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

### 五、现场检查及施工照片



讨论装修设计方案



联合巡视检查



安全检查



查看室外接驳路由



钢构连廊施工

汽车坡道结构施工