

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 18 期

校园建设处

2023 年 5 月 29 日

一、本周现场情况

1. 二层地面垫层施工完成；
2. 地下室顶板卷材防水施工完成；
3. 地下室垫层 B 座 2、3 段施工完成；
4. A 座 4-6 层走廊基层施工完成 80%；
5. 陶土板幕墙龙骨加工安装：

A 座现场加工完成 66%，西立面内外侧安装完成 75%，北立面内侧安装完成 15%；B 座龙骨进场 35%，西立面内侧龙骨完成 90%，北立面龙骨完成 70%；

6. 吊篮安装完成 60%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、给排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面防水层施工完成 25%；
2. 钢结构连廊防火涂料喷涂施工完成 60%；
3. 地下室 B1、A1 段垫层施工完成；
4. 吊篮安装完成 90%；

5. 陶土板幕墙龙骨加工安装：

A 座现场加工完成 75%，西立面内外侧安装完成，北立面内外侧安装完成 35%；B 座龙骨加工进场 45%，北立面安装完成 90%，东立面外侧安装完成 90%；

6. A 座 3、5 层室内顶板装饰基层施工完成，2、3、7 层走廊装饰基层施工完成，6 层室内墙面施工完成 50%；

7. B 座 5-7 层走廊墙面基层施工完成，4、6 层室内墙面基层施工完成；

8. 机电专业进行强、弱电管线、排水、采暖、风管等安装；

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 5 月 27 日，同施工、监理单位对陶板加工进度及质量进行实地考察；

四、本周主要大事记

1. 2023 年 5 月 23 日，参加市住建委组织开展的工程安全质量及智慧管理标杆工地观摩学习活动；

2. 2023 年 5 月 26 日，参加区建委组织开展危大工程安全管理讲座；

3. 2023 年 5 月 27 日，同施工、监理单位对陶板加工进度及质量进行实地考察；

4 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

五、现场检查及施工照片



安全质量观摩学习



联合消防检查



临电安全检查



地下室垫层施工



走廊装饰施工



幕墙龙骨安装