

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 19 期

校园建设处

2023 年 6 月 5 日

---

### 一、本周现场情况

1. A6 段屋面防水施工完成；
2. 钢结构连廊防火涂料喷涂施工完成 60%；
3. 地下室垫层 B1 段、A1 段施工完成；
4. 室内装饰:A 座：7 层墙面基层完成量 5%；6 层墙面基层完成量 10%；5 层墙面基层完成量 15%、顶板第一遍安石粉基层完成量 40%；4 层墙面基层完成量 20%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；3 层墙面基层完成量 20%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；2 层墙面基层完成量 5%；  
B 座：7 层墙面基层完成量 10%；6 层墙面基层完成量 20%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；5 层墙面基层完成量 30%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；4 层墙面基层完成量 20%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；3 层墙面基层完成量 20%、顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；
5. 陶土板幕墙龙骨加工安装：  
A 座现场加工完成 75%，B 座龙骨进场 50%；  
内圈安装完成 60%，外圈安装完成 30%；

6. 吊篮安装完成 80%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、给排水、采暖、风管等安装。

## 二、下周工作计划

1. B4 段屋面防水层施工完成；
2. 钢结构连廊防火涂料喷涂施工完成；
3. 地下室 A1、A2、A3 段垫层施工完成；
4. A 座首层房心回填土施工完成 20%；
5. 陶土板幕墙龙骨加工安装：  
A 座现场加工完成 85%，B 座龙骨加工进场 60%；  
内圈安装完成 50%，外圈安装完成 40%；
6. 室内装饰 A 座：7 层墙面基层完成量 15%；6 层墙面基层完成量 80%；  
5 层顶板第一遍安石粉基层完成量 80%；4 层墙面基层完成量 70%；3  
层墙面基层完成量 50%；2 层顶板第一遍安石粉基层完成量 50%；  
B 座：7 层墙面基层完成量 50%、顶板第一遍安石粉基层完成量 50%；  
6 层墙面基层完成量 80%；5 层墙面基层完成量 80%；
7. 吊篮安装完成；
8. 机电专业进行强、弱电管线、排水、采暖、风管等安装；

## 三、本周协调工作情况

1. 2023 年 5 月 30 日，房山区水务局排水事务管理中心对二期 A 座教  
学楼等 2 项的排水及再生水入网审查进行现场核验；

2. 2023年6月1日，组织设计、施工、监理召开工程推进会议，讨论装饰装修提升方案，并对已完成施工样板进行封样确认等；
3. 2023年6月1日，校领导督导施工现场安全联合大检查；
4. 2023年6月2日，协调设计院对八号路东西两段路与科研楼道路接驳，完善相关设计等；

#### 四、本周主要大事记

1. 2023年5月30日，房山区水务局排水事务管理中心对二期A座教学楼等2项的排水及再生水入网审查进行现场核验；
2. 2023年6月1日，组织设计、施工、监理召开工程推进会议，讨论装饰装修提升方案，并对已完成施工样板进行封样确认等；
3. 2023年6月1日，校领导督导施工现场安全联合大检查；
4. 2023年6月2日，协调设计院对八号路东西两段路与科研楼道路接驳，完善相关设计等；
5. 2023年5月31日，市住建委组织召开5月份安全生产例会；
6. 2023年6月1日，区住建委组织召开房山区建设系统2023年“安全生产月”启动仪式暨施工现场防汛部署会；
7. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

## 五、现场检查及施工照片



工程推进会议




安全大检查



样品选样讨论



地下室垫层施工



走廊装饰施工



钢连廊防火涂料喷涂