

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 22 期

校园建设处

2023 年 6 月 26 日

一、本周现场情况

1. 屋面防水施工完成 35%；
2. 首层房心回填土施工完成，地面垫层施工完成 35%；
3. 地下室二次结构砌筑施工完成 40%；
4. 室内装饰：室内墙面基层施工完成 35%，顶板基层施工完成 45%；
5. 陶土板幕墙龙骨安装完成 85%；
6. 吊篮安装完成 95%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面防水施工完成 45%；
2. 首层地面垫层施工完成 50%；
3. 地下室二次结构施工完成 85%；
4. 陶土板幕墙龙骨安装完成 90%；
5. 室内装饰：墙面基层施工完成 40%，顶板基层施工完成 50%；
6. 吊篮安装完成；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023年6月25日，组织设计、施工、监理单位对室内装修相关内容进行讨论，督促施工单位按照会议要求完善装修方案并积极推进确认；

四、本周主要大事记

1. 2023年6月21日，组织参建各方进行端午节前安全联合检查；
2. 2023年6月25日，组织设计、施工、监理单位对室内装修相关内容进行讨论；
3. 2023年6月25日，参加市防火委办公室开展的动火作业火灾风险防范培训会议；
4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

五、现场检查及施工照片



工程安全检查



工程质量检查



设备进场验收



屋面防水施工

首层地面施工



地下室施工