

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 29 期

校园建设处

2023 年 8 月 14 日

---

### 一、本周现场情况

1. 屋面工程施工完成 80%；
2. 陶土板安装完成 10%，岩棉施工完成 30%，外窗框安装完成 20%；
3. 室内：墙面施工完成 40%，顶板施工完成 40%，地面施工完成 5%；
4. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 40%；
5. 室外雨污水、弱电管线施工完成 15%；
6. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 屋面工程施工完成 85%；
2. 陶土板安装完成 20%，岩棉施工完成 40%；外窗框安装完成 40%；
3. 室内：墙面施工完成 50%，顶板施工完成 50%，地面施工完成 10%；
4. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 85%；
5. 室外雨污水、弱电管线施工完成 30%；
6. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

1. 2023 年 8 月 9 日，赴北京碧源嘉德水务有限公司咨询中水入网接驳；

#### 四、本周主要大事记

1. 2023年8月9日,赴北京碧源嘉德水务有限公司咨询中水入网接驳;
2. 2023年8月11日,校领导莅临现场指导工作;
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

#### 五、现场检查及施工照片



校领导莅临指导



安全联合检查



核对变更执行情况



质量联合检查



室外管线施工



陶板幕墙施工