

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 27 期

校园建设处

2023 年 7 月 31 日

一、本周现场情况

1. 屋面工程施工完成 70%；
2. 外窗框安装完成 10%；
3. 室内装饰: 墙面施工完成 10%，顶板施工完成 10%；
4. 陶土板安装完成 5%，保温岩棉施工完成 25%；
5. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 30%；
6. 样板间水磨石地面施工完成；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面工程施工完成 75%；
2. 外墙保温岩棉施工完成 40%；
3. 室内: 墙面施工完成 20%，顶板施工完成 20%，地面施工完成 5%；
4. 外窗框安装完成 20%；
5. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 80%；
6. 室外东侧污水管线施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023年7月26日，组织设计院、施工、监理单位开展AB楼变配电室电力施工启动协调会；
2. 2023年7月28日，组织设计院、施工、监理单位推进机电专业材料样品选比推进会议；

四、本周主要大事记

1. 2023年7月26日，组织设计院、施工、监理单位开展AB楼变配电室电力施工启动协调会；
2. 2023年7月28日，组织设计院、施工、监理单位推进机电专业材料样品选比推进会议；
3. 2023年7月28日，市建委组织召开7月份安全生产例会；
4. 2023年7月29日，区建委组织召开紧急防汛部署会议；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片



材料比选推进会议



安全检查



机电专业施工



陶板幕墙施工

室内公区施工



室外管线施工