

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 37 期

校园建设处

2023 年 10 月 9 日

---

### 一、本周现场情况

1. 首层石材安装完成 50%；
2. 外窗安装完成 85%，窗台板安装完成 60%，玻璃幕墙安装完成 50%；
3. 室内：墙面施工完成 55%，地面施工完成 75%，吊顶工程施工完成 25%；
4. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
5. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 首层石材安装完成 70%；
2. 外窗安装完成 90%，玻璃幕墙安装完成 65%；
3. 室内：墙面施工完成 60%，地面施工完成 80%，吊顶工程施工完成 40%；
4. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
5. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

无

#### 四、本周主要大事记

1. 2023 年 10 月 8 日，向区卫健委报备安装无负压设备并到场核验；
2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

#### 五、现场检查及施工照片



区卫健委现场检查



双节期间安全检查



陶板幕墙施工



机电专业施工



玻璃幕墙施工



室外管线施工