

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 40 期

校园建设处

2023 年 10 月 30 日

---

### 一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 30%；
2. 首层石材安装完成 85%；
3. 窗台板安装完成 90%，铝窗套安装完成 70%；
4. 玻璃幕墙安装完成 80%；
5. 室内施工：墙面完成 70%，地面完成 90%，窗帘盒安装完成 80%；
5. 卫生间墙地砖粘贴完成 50%；
6. 公区地砖粘贴：走廊施工完成 10%，楼梯施工完成 10%；
7. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 首层石材安装完成 90%，汽车坡道出入口装饰施工完成 50%；
2. 玻璃幕墙安装完成 85%；
3. 室内施工：墙面完成 75%，地面完成 95%，窗帘盒安装完成 85%，  
窗台板安装完成 95%，铝窗套安装完成 80%；
4. 卫生间墙地砖粘贴施工完成 75%；

5. 公区地砖粘贴：走廊施工完成 20%，楼梯施工完成 40%；
6. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

1. 2023 年 10 月 23 日，协调施工单位配合电力施工单位对配电室设备安装提供必要条件，保障顺利开展电力设备安装施工；

### 四、本周主要大事记

1. 2023 年 10 月 25 日，市教委领导莅临现场调研指导工作；
2. 2023 年 10 月 26 日，组织各参建单位安全负责人参加 4.18 北京长峰医院重大火灾事故调查报告通报宣贯会；
3. 2023 年 10 月 27 日，参加区住建委召开的全区施工管理工作会议，住建委主管领导传达 10 月 26 日全区领导干部大会会议精神（长峰医院重大火灾事故调查报告），部署施工领域安全生产和火灾隐患排查大排查大整治“全面评估、完善机制阶段”等方面工作；
4. 2023 年 10 月 27 日，市住建委组织召开 10 月份全市住建系统安全生产工作例会，通报十月份施工现场安全生产和消防安全管理工作，传达市委市政府关于北京长峰医院重大火灾事故调查有关指示，部署下一阶段工作；
6. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

## 五、现场检查及施工照片



市教委领导莅临指导工作



组织学习 4.18 事故通报



配电室施工



陶板、石材施工



玻璃幕墙、雨棚施工



室外工程施工