

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 46 期

校园建设处

2023 年 12 月 11 日

一、本周现场情况

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 90%；
2. 室内墙、地面及吊顶施工完成 95%，木门安装完成 60%；
3. 卫生间吊顶施工完成 90%；
4. 楼梯栏杆施工完成 90%，防火门、窗、卷帘安装完成 60%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 95%，楼梯完成 95%，大厅完成 85%；
6. 大厅装饰装修施工完成 70%；
7. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 95%；
2. 室内木门安装完成 80%；
3. 卫生间吊顶施工完成；
4. 楼梯栏杆施工完成，防火门、窗、卷帘施工完成 70%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊、楼梯完成，大厅完成 95%；

6. 大厅装饰装修施工完成 85%；
7. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 12 月 7 日，协调规划测量单位到场核验施工成果；

四、本周主要大事记

1. 2023 年 12 月 5 日，校领导莅临现场检查指导工作；
2. 2023 年 12 月 10 日，区建委召开施工工地调度会，部署重点工作；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片



校领导莅临现场



规划现场测量



安全联合检查



配电室施工



室内装饰施工



室外工程施工