

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 3 期

校园建设处

2022 年 1 月 17 日

一、本周施工现场完成情况

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 400 根（累计完成 2100 根），土钉灌浆完成 400 根（累计完成 1900 根）。
2. 护坡钢筋网片完成 1200 m²（累计 5200 m²），喷锚完成 1000 m²（累计 4400 m²）。
3. CFG 桩施工完成 779 根（累计 1367 根）。
4. 1 至 4 号塔吊基础施工完成。
5. 本周土方外运约 9600m³。

二、下周工作计划

1. 土钉钻孔、安装钢筋完成 400 根，土钉灌浆完成 500 根。
2. 护坡钢筋网片完成 1200 m²，喷锚完成 1500 m²。
3. CFG 桩施工完成 600 根。

2022.01.17--2022.01.23周进度计划														
标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2022年1月16日						2022年1月23日		
						日	一	二	三	四	五	六	日	一
1	★	护坡施工	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									
2	★	土钉钻孔、安装钢筋完成400根	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									
3	★	土钉灌浆完成500根	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									
4	★	护坡钢筋网片完成1200m ²	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									
5	★	喷锚完成1500m ²	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									
6	★	CFG桩施工完成600根	7 days	2022年1月17日	2022年1月23日									

三、本周协调工作情况

1. 根据冬奥会期间北京市相关保障措施，项目开挖土方外运受限，与施工及监理单位协调项目内存土相关事项。

2. 项目环保税缴纳正在办理中。
3. 项目取水手续相关材料已盖章，正在进行上报工作。
4. 正在进行寒假停工报备建委材料准备工作。

四、本周项目主要大事记

1. 1月14日，街道城管局夜查。
2. 1月15日，已收到北京市人防工程质量监督告知书。
3. 1月17日，召开监理会。

五、现场检查及施工照片



基坑开挖



护坡喷锚



CFG 桩施工