

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2022 年第 31 期

校园建设处

2022 年 9 月 13 日

---

### 一、本周现场情况

1. B-1 段五层墙柱钢筋绑扎完成；
2. B-2 段五层顶板支撑架体安装完成 20%；
3. B-3 段四层顶板、梁模板安装完成；
4. B-4 段四层墙柱、梁钢筋绑扎完成；
5. B-5 段四层墙柱、梁钢筋绑扎完成；
6. A-1 段四层墙柱钢筋绑扎完成；
7. A-2 段四层顶板支撑架体安装完成 50%；
8. A-3 段三层结构施工完成；
9. A-4 段四层墙柱、梁钢筋绑扎完成；
10. A-5 段三层结构施工完成；

### 二、下周工作计划

1. B-1 段五层结构施工完成 80%；
2. B-2 段五层结构施工完成 60%；
3. B-3 段四层结构施工完成 70%；
4. B-4 段四层结构施工完成；
5. B-5 段四层结构施工完成；
6. A-1 段四层结构施工完成 85%；
7. A-2 段四层结构施工完成 60%；

- 8. A-3 段四层结构施工完成 30%；
- 9. A-4 段四层结构施工完成；
- 10. A-5 段四层结构施工完成 40%；

### 三、本周协调工作情况

就学生反映施工噪音问题与施工单位进行协商，制定如下措施：

- 1、保安室由门内调整到门外，及时发现进出车辆，夜间所有进场车辆对司机进行交底，禁止鸣笛，对门口保安人员进行交底，夜间大门口区域严禁大声喧哗，加强降噪管理，项目领导班子成员每晚带队值班检查，督促管控夜间车辆进出；
- 2、对施工大门进行改造，降低推拉产生的噪音，门口主干道进行了重新修复，减少车辆行走产生噪音，约束进出场车辆在现场减速慢行，严禁鸣笛，降低噪音；
- 3、所有进出场材料车辆安排签署进出场管理承诺书，提前报项目领导审批，项目相关对接人员提前告知进出场车辆相关规定要求，同时通知门岗保安及相关值班人员，严格管理；
- 4、现场施工噪声大的机具增加围挡采取相应降噪措施，降低噪音传播；
- 5、调整各班组人员作息时间，现场施工工作控制在 6:00-22:00 之间进行（其中噪声大的作业中午 12:00-13:30 停工 1.5 小时，保持大门关闭，控制车辆进出）；
- 6、即日起到学生放寒假之前，工地大门每天 22:00 至次日 6:00 进行封闭管理，限制车辆进出，所有进出场车辆尽量控制在 22:00 之前结束，所有分包单位及个人，严格按照此制度执行；
- 7、针对噪音较大的洒水车等，仅在 8:00-20:00 间使用，其他时间段不再使用；

8、晚上施工期间（22时之前），现场人员严禁大声喧哗，尽量降低施工产生的噪音；

9、因项目地处六环路里，材料运输车辆只能每天 23:00-次日 6:00 进入，为减少材料进场产生噪音，项目采取措施是夜间车辆尽量不进入现场，将材料临时卸至远离学生宿舍楼的工地外侧道路两旁，次日白天将材料再二次倒运至施工现场；

10、所有混凝土浇筑工作控制在白天时段浇筑，前一天完成验收工作，次日开盘打灰，减少混凝土浇筑产生的噪音；

#### 四、本周主要大事记

1、2022年9月6日，参加市住建委组织的安全生产紧急会议，通报昌平区塔吊倾倒事故。

2、2022年9月8日，组织召开《抗震支架综合对比专题会议》，主要对到现场的三个厂家的二次深化能力、生产及供货能力以及相关报价等方面进行了综合对比分析。

#### 五、现场检查及施工照片



塔吊专项安全检查



质量联合检查



A 座

A 座



B 座