

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 28 期

校园建设处

2023 年 8 月 7 日

一、本周现场情况

响应政府部门防汛工作要求，项目一直处于停工状态；

二、下周工作计划

1. 屋面工程施工完成 80%；
2. 外墙保温岩棉施工完成 40%；
3. 室内：墙面施工完成 20%，顶板施工完成 20%，地面施工完成 5%；
4. 外窗框安装完成 20%；
5. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 80%；
6. 室外东侧污水管线施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 8 月 4 日，组织设计院、施工、监理单位参加技术推进会议，讨论装饰装修做法及机电专业灯具选样。

四、本周主要大事记

1. 2023 年 8 月 2 日，校领导莅临现场指导工作；
2. 2023 年 8 月 4 日，组织设计院、施工、监理单位参加技术推进会议；
3. 2023 年 8 月 4 日，市教委莅临现场调研指导防汛后工程情况；

4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片



校领导莅临指导



市教委莅临调研



工程技术推进会议



防汛联合检查



临电安全检查



陶板幕墙施工