

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 48 期

校园建设处

2023 年 12 月 25 日

一、本周现场情况

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 95%；
2. 室内墙、地面及吊顶施工完成，木门安装完成 95%；
3. 卫生间吊顶施工完成 95%；
4. 楼梯栏杆施工完成，防火门、窗、卷帘安装完成 95%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊、楼梯完成，大厅完成 95%；
6. 大厅装饰装修施工完成 95%；
7. 室外雨、给水、道路，开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水等安装。

二、下周工作计划

1. 室内和室外工程细部处理和收尾施工，对预验收问题进行销项整改；

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023 年 12 月 21 日，现场竣工预验收工作顺利完成；
2. 2023 年 12 月 22 日，区建委召开施工工地调度会，部署重点工作；


五、现场检查及施工照片



竣工预验收



外立面




实验室



实验室



公区走廊



公区大厅