北京工商大学良乡校区二期新建工程（开闭站）

施工周报

2021 年第 14 期

校园建设处　　2021 年 9 月 16 日

一、工作计划完成情况

内墙腻子粉刷完成，电缆支架安装完成，外墙真石漆喷涂完成 90%，通风管道安装完成 90%，散水基础施工，室外管路敷设完成，室内地砖铺贴完成 80%，防火门安装完成 70%，外窗玻璃安装完成。

二、工作计划未完成情况及原因

因近期天气原因，导致室内外墙面未干，不能进行下道工序，内墙涂料及外墙真石漆施工未按计划完成。

已调整工序，先行进行室内地砖铺贴，防火门安装等工作；后续追回滞后进度。

三、问题解决情况

无

四、下周工作计划

内墙粉刷完成，外墙真石漆喷涂完成，通风管道安装完成，散水施工完成，地砖铺贴完成，卫生间墙砖、地砖铺贴完成，吊顶安装成，施工完成，灯具安装完成，散水施工完成，台阶施工完成。

北京工商大学良乡校区二期新建工程（开闭站）2021 年 9 月份第 4 周进度计划											
序号	分项工程名称	开始时间	持续工期	16 四	17 五	18 六	19 日	20 一	21 二	22 三	
1	内墙打磨、喷涂料	2021 年 9 月 16 日	5 天						完成 100%		
2	室内铺地砖、踢脚线	2021 年 9 月 16 日	2 天			完成 100%					
3	卫生间贴墙地砖	2021 年 9 月 16 日	3 天				完成 100%				
4	卫生间吊顶	2021 年 9 月 20 日	1 天						完成 100%		
5	通风管道安装	2021 年 9 月 16 日	2 天			完成 100%					
6	灯具安装	2021 年 9 月 20 日	2 天							完成 100%	
7	散水	2021 年 9 月 16 日	2 天			完成 100%					
8	外墙喷真实漆	2021 年 9 月 19 日	2 天						完成 100%		
9	台阶铺石材	2021 年 9 月 20 日	3 天								完成 100%

五、其他

无。

六、施工现场情况



外墙真石漆喷涂



一层地砖铺贴



污水井施工



室外弱电管线敷设

编制人:吴竟熙　　审核人：刘隽飞、于子福　　终审：付仕伦