北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 5 期

校园建设处　　2023 年 2 月 27 日

一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道基础防水施工完成 50%；

2. A 座二次结构砌筑：二层施工完成 75%，三层施工完成 85%，四层施工完成 70%，五层施工完成 60%，七层施工完成 70%；

3. B 座二次结构砌筑：二层施工完成 85%，三层施工完成 85%，四层施工完成 80%；五层施工完成 70%；六层施工完成 50%；

4. 消防水池结构施工完成；

5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 450m³；B 座二次结构砌筑 400m³；

2. 东西两侧汽车坡道基础结构施工完成 10%；

3. 连廊压型钢板安装完成 60%；

4. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；

5. 陶土板幕墙放线及后置埋件施工准备；

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 2 月 21 日，组织设计单位、监理单位、施工单位对第三版外窗深化方案进行讨论；

2. 2023 年 2 月 22 日，组织设计单位、施工单位、监理单位，考察工程实体效果共同对比确定陶土板基本色调。

四、本周主要大事记

1. 2023 年 2 月 21 日，区建委建材办到场检查工作；

2. 2023 年 2 月 21 日，组织设计单位、监理单位、施工单位对第三版外窗深化方案进行讨论；

3. 2023 年 2 月 22 日，组织设计单位、施工单位、监理单位，考察工程实体效果共同对比确定陶土板基本色调；

4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

五、现场检查及施工照片

外窗技术讨论会议

陶土板样品选样

临电安全检查

陶土板选样颜色对比

汽车坡道基础防水施工

二次结构施工