北京工商大学阜成路东区图书馆综合改造工程

施工周报

2021 年第 1 期

校园建设处　　2021 年 3 月 3 日

一、工作计划完成情况

临建工作：办公区、工人生活临时用电调试完毕；办公区、施工现场分隔护栏完成；会议室、办公室、宿舍具备使用条件。

楼内拆除工作：2 层木门、轻质隔墙、吊顶拆除完成；3 层木门、塑钢窗、吊顶拆除完成；4 层木门、岩棉隔断墙、吊顶拆除；对拆除木门、塑钢门窗、轻钢龙骨进行倒运，其他建筑垃圾、生活垃圾进行喷雾器降尘暂时堆放处理。

二、工作计划未完成情况及原因

无

三、问题解决情况

存在问题：施工组织设计、安全施工方案、生产安全应急预案、施工总进度计划、现场临建、临电、临水等施工方案等上报不及时；企业资质、安全生产许可证及相关人员上岗证书未上报；抓紧完成图纸会审相关内容各方签认工作；尽快办理好渣土消纳证、临建报规等工作；施工现场用水接入与计量工作；现场文明施工、标识、标牌等工作未完善。

整改情况：施工组织设计及安全施工方案、生产安全应急预案、施工总进度计划、现场临建、临电、临水等施工方案现已完成并上报监理单位 ；针对渣土消纳证、临建报规正在加紧办理中；目前项目管理人员全部到岗，施工人员及主要材料根据计划及时进场；图纸会审各方签认工作正在逐步落实；施工现场用水接入与计量工作正在完善中；现场文明施工、标识、标牌等工作在加紧安排，计划下周内完成。

四、下周工作计划


2-4 层垃圾清理、洒水降尘；腾挪拆除作业面；楼内垃圾暂不外运；完成 2-4 层配电管线拆除，空调铜管及管线拆除，灯具拆除；完成生活区劳务实名制系统的安装工作及生活区各项准备工作；计划 25 人进场施工；确保拆除工作按计划实施。

五、其他


无。

六、施工现场情况






轻质隔墙、吊顶拆除



塑钢窗、隔断拆除



拆除倒运

编制人:吴竟熙　　审核人：刘隽飞、于子福　　终审：付仕伦